

Информация о состоянии строительства жилого комплекса "Фламинго"

2 очередь строительства

на 20.09.2017г.

Застройщик - ООО "КапСтрой" ИНН 7811119987

Генподрядчик - ООО "КапСтрой" ИНН 7840436613

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Состояние на 06.07.2017г.	Оставшийся объем работ
1	2	3	4	5
1	Земляные работы	ООО "Инженер-групп"	Выполнено на 100%	0%
2	Свайный фундамент	ЗАО "Строительный трест № 28"	Выполнено на 100%	0%
3	Нулевой цикл	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
4	Монолитные работы	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
5	Монтаж вентблоков	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
6	Монтаж марш-площадок	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
7	Наружные стены	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
8	Перегородки	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
9	Двери в квартиры	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
10	Двери в МОП	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
11	Двери противопожарные	ООО "БалтСтрой"	Выполнено на 100%	0%
12	Кровля - ковёр	ООО "Тектон плюс"	Выполнено на 100%	0%
13	Кровля - отливы	ООО "Тектон плюс"	Выполнено на 100%	0%
14	Внутренняя отделка МОП	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
15	Отопление	ООО "Механика-М"	Выполнено на 100%	0%
16	ХВС, ГВС	ООО "Маглайн"	Выполнено на 100%	0%
17	Канализация	ООО "Маглайн"	Выполнено на 100%	0%
18	Вентиляция	ООО "Маглайн"	Выполнено на 100%	0%
19	Электромонтажные работы в МОП, квартирах	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
20	Слаботочные системы	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
21	Окна и балконные двери	ООО "Галант"	Выполнено на 100%	0%
22	Витражное остекление	ООО "Галант"	Выполнено на 70%	30%, окончание работ - октябрь 2017г.
23	Лифты	ООО "Отис-лифт"	Выполнено на 100%	0%
24	Фасадные работы	ООО "Алюминиевые конструкции СПб"	Выполнено на 100%	0%
25	Ворота паркинга	(АПС) ООО "СОН"	Выполнено на 100%	0%
26	Видеонаблюдение паркинга	ООО "Торговый Дом Альт-СБ"	Выполнено на 100%	0%
27	Отделка в помещении охраны паркинга	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
28	Полы паркинга	ООО "Сигма"	Выполнено на 100%	0%
29	ЭМР паркинга	собственные силы	Выполнено на 100%	0%
30	Вентиляция паркинга	ООО "Маглайн"	Выполнено на 80%	20%, окончание работ-сентябрь 2017г.
31	Автоматическая установка пожаротушения паркинга	ООО "Маглайн"	Выполнено на 80%	20%, окончание работ-сентябрь 2017г.
32	Благоустройство и озеленение	ООО "СТРОЙИНВЕСТ"	Выполнено на 40%	60%, окончание работ - октябрь 2017г.

Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию - январь 2018г.